Fronalp Metall & Gebäudehülle AG
Werkhofstrasse 12
6438 Ibach
+41 41 000 12 00

info@fronalp-mgh.ch
www.fronalp-mgh.ch

Pikett Dach und Spenglerei
+41 41 000 12 99

FRONALP
Metall & Gebäudehülle

Wohngenossenschaft Rossberg
Herr Christian Bucher
Lindenstrasse 40
6410 Goldau

Ibach, 08. Mai 2026

Offerte

OF-26-0116

Objekt

Rossbergstrasse 14, 6410 Goldau
Systemprodukte
Velounterstand Fronalp Velo, 20 Velos

Projektleiter	Daniel Inderbitzin, daniel.inderbitzin@fronalp-mgh.ch, +41 41 000 12 00

Total brutto				**29'370.00**
Rabatt	2.00 %	29'370.00	-587.40	28'782.60
Skonto	2.00 %	29'370.00	-587.40	28'195.20
Zwischentotal				**28'195.20**
Mehrwertsteuer	8.10 %	28'195.20	2'283.80	30'479.00
Total CHF inkl. MWST				**30'479.00**

Offerte gültig bis:	08. August 2026
Zahlungskonditionen:	30 Tage netto, innert 10 Tagen 2 % Skonto

Wir danken für Ihre Anfrage und freuen uns, wenn wir die offerierten Arbeiten für Sie ausführen dürfen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. MWST-Nr. CHE-417.293.865 MWST

Fronalp Metall & Gebäudehülle AG

Daniel Inderbitzin
Projektleiter Systemprodukte und Fassaden

Wohngenossenschaft Rossberg

Ort, Datum, Unterschrift

Nr.	Beschreibung	Menge	Preis	Betrag
	Offerte Velounterstand Fronalp Velo **Siedlung Rossberg, Rossbergstrasse 14, 6410 Goldau**			
	Leistungen bauseits: - Baubewilligung (Baugesuch eingereicht am 28.04.2026) - Elektroanschluss der Beleuchtung durch den Elektriker der Genossenschaft; Leerrohr bis zum Fundament vor Beginn der Fundamentarbeiten - Angaben zu Werkleitungen im Bereich der Fundamente - Zufahrt für Lastwagen mit Ladekran bis zum Standort			
	Annahmen: - Untergrund Asphalt, eben, ohne Hindernisse im Fundamentbereich - Länge 4 Module à 2.50 m = 10.00 m, verfügbar gemäss Skizze 11 m - Ohne Dachrinne, das Dachwasser läuft frei auf den Asphaltplatz ab			
	Beschrieb: - Fronalp Velo, 4 Module à 2.50 m (1 Startmodul, 3 Anbaumodule), Tiefe 2.00 m, lichte Höhe 2.20 m, Dach Trapezblech, Farbe RAL 7016 Feinstruktur. - Lieferfrist 6 bis 8 Wochen ab Auftragsbestätigung und Farbwahl, Betriebsferien KW 29 bis 31 beachten.			
	Fronalp Velo			
1.01	Fronalp Velo Startmodul (inkl. Endstützen)	1.000 Stk	4'350.00	4'350.00
1.02	Fronalp Velo Anbaumodul	3.000 Stk	3'450.00	10'350.00
	Optionen			
2.01	Fronalp Velo Option: Rückwand Lochblech	4.000 Modul	690.00	2'760.00
2.02	Fronalp Velo Option: Seitenwand Lochblech	1.000 Stk	540.00	540.00
2.03	Fronalp Velo Option: Seitenwand Lochblech Seitenwand Ostseite	1.000 Stk	540.00	(540.00)
2.04	Fronalp Velo Option: Veloständer Hoch/Tief, 5 Plätze, verzinkt	4.000 Modul	690.00	2'760.00
2.05	Fronalp Velo Option: LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Leerrohr in Fundament (Elektroanschluss bauseits)	1.000 Anlage	1'180.00	1'180.00
2.06	Fronalp Velo Option: Punktfundamente durch Fronalp inkl. Belag schneiden und Entsorgung	4.000 Modul	1'150.00	4'600.00

Nr.	Beschreibung	Menge	Preis	Betrag
	Montage und Transport			
3.01	Fronalp Velo Montage erstes Modul	1.000 Pau	1'150.00	1'150.00
3.02	Fronalp Velo Montage jedes weitere Modul	3.000 Pau	520.00	1'560.00
3.03	Transportpauschale Zone 1	1.000 Pau	120.00	120.00

Total, Systemprodukte **CHF 29'370.00**

Beträge in Klammern sind Eventualpositionen und im Total nicht enthalten.

Vorbehalte:

- Werkleitungen oder Hindernisse im Fundamentbereich werden nach Aufwand verrechnet.
- Ausführung nach Vorliegen der rechtskräftigen Baubewilligung.

Offerte Nr.	OF-26-0116 Rossbergstrasse 14, 6410 Goldau Beschreibung			Menge	Preis	Betrag
Total brutto						**29'370.00**
Rabatt		2.00 %	29'370.00	-587.40		28'782.60
Skonto		2.00 %	29'370.00	-587.40		28'195.20
Zwischentotal						**28'195.20**
Mehrwertsteuer		8.10 %	28'195.20	2'283.80		30'479.00
Total CHF inkl. MWST						**30'479.00**