Fronalp Metall & Gebäudehülle AG | Werkhofstrasse 12, 6438 Ibach | +41 41 000 12 00 | www.fronalp-mgh.ch

FRONALP Metall & Gebäudehülle

Projektblatt P-24-124

Objekt	Mehrfamilienhaus Seeblickweg 9, 6403 Küssnacht, Beratung, Prüfung der Balkon- und Treppenhausgeländer
Kunde	Seeblick Liegenschaften GmbH (D-10108)
Offerte	OF-24-0283 vom 15.11.2024, netto CHF 2'194.20
Schlussrechnung	RE-25-0061 vom 28.02.2025, netto CHF 2'853.75
Ausführung	20.01.2025 bis 24.02.2025
Projektleitung	Nadine Suter
Equipe	Nadine Suter, Sandra Kälin, Claudia Schuler, David Holdener

Bemerkungen

- Aufnahme rund 20 Min. pro Balkon inkl. Zugang über die Wohnung, Treppenhaus 1.5 Std.
- Am 21.01.2025 Pfosten Balkon 2. OG Ost locker, Anker im Beton ausgebrochen, von aussen nicht sichtbar. Auszugsversuche nachträglich offeriert: 6 von rund 60 Ankern (10 %), D. Holdener 3 Std inkl. Verschliessen der Prüfstellen, eigenes Prüfgerät. Seither Faustregel.
- Bericht: 20 Min. pro Geländer plus 2 Std Zusammenfassung. Ergebnis 6 Grün, 5 Gelb (Höhe 90 cm, Querstäbe bekletterbar), 1 Rot (Anker), Treppenhaus Gelb.
- Rot am gleichen Tag gemeldet, Balkon von der Verwaltung gesperrt, Reparatur separat nach Regie.