FRONALP Metall & Gebäudehülle

Projektblatt P-25-039

Objekt	Einfamilienhaus Hofmatt 64, 6424 Lauerz, Metallbau, Aussentreppe Stahl zur Terrasse
Kunde	Herr Christian Arnold (D-10605)
Offerte	OF-25-0084 vom 18.03.2025, netto CHF 20'710.00
Schlussrechnung	RE-25-0331 vom 30.06.2025, netto CHF 21'042.00
Ausführung	12.05.2025 bis 26.06.2025
Projektleitung	Sandra Kälin
Equipe	Sandra Kälin, Roman Heinzer, Patrick Gwerder, Stefan Bürgler, Arben Krasniqi, David Holdener, Rui Silva

Bemerkungen

- Werkstatt Treppe 84.5 Std statt 78 (6.5 Std pro Stufe), Wangen nach dem Verzinken nachgerichtet. Geländer 17 Std statt 13 (3.4 Std pro m). Pläne 8 Std wie offeriert.
- Fundamente durch den Baumeister des Kunden drei Wochen zu spät. Zusatzfahrt und Wartezeit nach Regie verrechnet, Montage am 26.06.2025. Künftig bei Privatkunden das Gesamtpaket mit Hinteribach anbieten.
- Offerte noch mit 'Gültigkeit 30 Tage' aus der alten Word-Vorlage verschickt; Kunde hat nach 6 Wochen bestellt, Preis gehalten.
- Keine Anzahlung vereinbart, Material und Verzinkerei vorfinanziert. Künftig bei Privatkunden über CHF 20'000 Anzahlung.
- Projektleitung 5 Std statt 4 wegen der Koordination mit dem Baumeister.