FRONALP Metall & Gebäudehülle

Projektblatt P-24-003

Objekt	Gewerbehaus Industriestrasse 9, 6438 Ibach, Beratung, Zustandsaufnahme Flachdach
Kunde	Ochsner Treuhand AG (D-10346)
Offerte	OF-24-0029 vom 13.02.2024, netto CHF 5'627.80
Schlussrechnung	RE-24-0098 vom 22.03.2024, netto CHF 5'510.20
Ausführung	26.02.2024 bis 22.03.2024
Projektleitung	Nadine Suter
Equipe	Nadine Suter, Claudia Schuler, Luan Berisha

Bemerkungen

- Thermografie am 27.02.2024 früh morgens bei minus 4 °C aussen, gute Bilder.
- Feuchte im Aufbau an 2 von 5 Messstellen, beide beim Einlauf Ost. Restlebensdauer 5 bis 8 Jahre bei Reparatur der Anschlüsse.
- Aufnahme 5 Std wie offeriert, mit Luan Berisha für den Anseilschutz, Sondierungen 2 Std, Bericht 7 Std statt 8. Zusätzliche Fahrt für die Thermografie am Morgen.