FRONALP Metall & Gebäudehülle

Projektblatt P-25-047

Objekt	Siedlung Bachmatt, Bachmattweg 1 und 3, 6430 Schwyz, Beratung, Prüfung der Balkon- und Treppenhausgeländer
Kunde	Wohnbaugenossenschaft Talkessel (D-10143)
Offerte	OF-25-0097 vom 01.04.2025, netto CHF 4'394.05
Schlussrechnung	RE-25-0312 vom 27.06.2025, netto CHF 4'945.55
Ausführung	02.06.2025 bis 24.06.2025
Projektleitung	Claudia Schuler
Equipe	Claudia Schuler, Nadine Suter, Sandra Kälin, David Holdener

Bemerkungen

- Aufnahme 20 Min. pro Balkon inkl. Zugang über die Wohnung, Treppenhaus 1.5 Std. 3 Mieter nicht angetroffen, Nachtermin 1.5 Std: bei vielen Wohnungen gleich einplanen.
- 10 Auszugsversuche (je Haus 5 von 44 Ankern), alle bestanden, D. Holdener 5 Std inkl. Verschliessen, 1 Prüftag.
- Bericht: 20 Min. pro Geländer plus 2 Std Zusammenfassung. Ergebnis 9 Grün, 8 Gelb (Höhe 90 cm, Querstäbe bekletterbar), 1 Rot (Pfostenfuss durchgerostet, am gleichen Tag gesperrt).
- Der Vorstand wollte die Ergebnisse vorgestellt haben: 2 Std CSc und 1 Fahrt als Mehraufwand. Präsentation künftig gleich offerieren. Insgesamt 5 Fahrten statt 3.